

УТВЕРЖДАЮ  
Глава городского округа Дубна

\_\_\_\_\_ М.Н. Данилов

### ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу окончания строительства многоквартирных жилых домов № 5 и № 6, расположенных по адресу: Московская область, г. Дубна, квартал С-5 (по ул. Макаренко)

23.01.2019

г. Дубна

#### Состав участников совещания:

1. Виноградов Максим Николаевич – начальник Управления градостроительной деятельности Администрации городского округа Дубна.
2. Мыльников Михаил Константинович – руководитель проекта, ГК «ПИК», начальник Территориального управления «СЕВЕР» по Московской области.
3. Дудников Роман Николаевич – заместитель руководителя проекта, ГК «ПИК», Дирекция по Московской области.
4. Абрамов Андрей Львович – генеральный директор ООО «СОЛИДСТРОЙГРУПП».
5. Забиякина Людмила Анатольевна – инженер технического надзора МБУ «Дирекция развития наукограда Дубна».
6. Участники долевого строительства многоквартирных жилых домов № 5 и № 6, расположенных по адресу: Московская область, г. Дубна, квартал С-5 (по ул. Макаренко)

#### Повестка дня:

О ходе и сроках завершения строительства многоквартирных жилых домов № 5 и № 6, расположенных по адресу: Московская область, г. Дубна, квартал С-5 (по ул. Макаренко).

**Выступали:** Мыльников М.К. о ходе выполнения строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства.

Виноградов М.Н. о планах развития инфраструктуры в районе застройки (РЦП).

Абрамов А.Л. совместно с представителями ГК «ПИК» отвечали на вопросы участников долевого строительства о ходе выполнения работ и планируемых сроках их завершения, планировочных решениях, замене конструкции фасада, а также о проблемных вопросах, возникающих в процессе строительстве объектов, связанных в т.ч. с финансированием строительства, и др.

#### Решили:

1. Принять к сведению информацию представителей ГК «ПИК»:

- о планируемом получении разрешений на ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов № 5 и № 6 **в октябре 2019 года;**

- о необходимости повторного прохождения экспертизы проектной документации, связанной с изменением технических решений в отношении конструкции фасада (замена вентилируемого на «мокрый») и ряда несущих конструкций (дополнительное усиление) с получением положительного заключения – **март-апрель 2019 года;**

- финансирование строительства и выполнение СМР до ввода объектов в эксплуатацию с получением разрешений на ввод осуществляет ГК «ПИК» – общая площадь квартир 16,3 тыс. м<sup>2</sup>;

- ООО «СОЛИДСТРОЙГРУПП» осуществляет только мероприятия по реализации жилых площадей (передача квартир и иных объектов в жилых домах лицам, заключившим договора долевого участия).

2. Представить в Администрацию городского округа Дубна Московской области укрупненный график производства работ с указанием движения рабочей силы.

Срок: до 04.02.2019

Отв.: – М.К. Мыльников.

3. Разместить график на официальном интернет-портале органов местного самоуправления городского округа Дубна [www.naukograd-dubna.ru](http://www.naukograd-dubna.ru).

Отв.: – М.Н. Виноградов.

4. Представлять в Администрацию городского округа Дубна Московской области оперативные отчеты о ходе работ по строительству жилых домов раз в две недели по средам начиная с февраля 2019 года.

Отв.: – М.К. Мыльников.

5. Представить в Администрацию городского округа Дубна Московской области ответы на вопросы, заданные в процессе совещания участниками долевого строительства и потребовавшие уточнения и детализации.

Срок: до 04.02.2019.

Отв.: – Р.Н. Дудников.

6. Запланировать очередное совместное совещание на III декаду марта 2019 года.

Отв.: – М.Н. Виноградов.

Протокол вела



А.А. Малова

